

1. Sachbericht gemäß Nr.6.3 ANBest-GK

Zum Projekt „Uhr Alte Schule Heubisch“ wurden folgende Tätigkeiten durchgeführt:

1. 02.09.2022

Reinigung des Turmzimmers und Entsorgung des Mülls durch die Mitglieder des Brückenvereins



2. September 2022

Installation **Stromversorgung** durch den **Gemeindeelektriker** Ralf Möller. Es erfolgte weiterhin die Verlegung der Steuerkabel für die Funkuhr in den Treppenaufgang.

3. 26.09.2022

1. Montagetag durch 2 Monteure der Fa. Willing aus Gräfenhain. Die Glocke wurde abgehängt, das alte **Joch** abgebaut und durch ein neues Eichenjoch ersetzt und die **Glocke** mit neuem Klöppel wieder angebaut. Legen der Elektro- und Steuerleitungen



4. 6.10.2022

2 Montagetag durch einen Monteur. Fertigstellung sämtlicher Verlege und Ankleumarbeiten. Die vorprogrammierte **Funkuhr** wurde montiert und in Betrieb genommen.



5. 6.10.2022 18:00 Uhr

Feierliches Anläuten durch die Dorfgemeinde und den Brückenverein

